

## **Protokoll fört vid möte 3 för Byggnadskommittén för Centrumkyrka i Sollentuna den 30 augusti 2007**

Närvarande:

Pär Åkerström, ordförande, Anders Roos, Helena Tevéus, Kristofer Runow, Göran Hansson, Marie Hård, Lena Bernell, Irene Bond Bo Wetterström, Wolfgang Richter och Lisbeth Ell.

Vid mötet förelåg: Tidplan för uppförande av Centrumkyrka i Sollentuna från Helena Tallius Myrman samt Inkomna svar på Anders Roos inbjudan till samråd om kyrkbygget.

Ärendelistan fastställdes varefter Pär Åkerström hälsade Lena Bernell, Iréne Bond och Lisbeth Ell, vilka för första gången deltog i sammanträdet, välkomna.

Lisbeth Ell utsågs till sekreterare

Föreliggande tidplan, där programskisser skall vara klara under oktober 2007 och den nya kyrkan invigas under oktober 2009 samtidigt som nya Sollentuna Centrum, diskuterades.

Göran Hansson informerade att S:t Eriks distrikt så sent som vid sista Distriktsrådet hade utsett arbetsgrupper som skall ge sina synpunkter vid framtagande av programskisser. Både han och Helena Tevéus ansåg därför att det inte var möjligt att fastställa några programskisser under oktober.

Lena Bernell nämnde att även Livscentrum har en arbetsgrupp.

Det påpekades att arbetsgrupperna synpunkter till programskisserna endast är rådgivande och inte beslutande.

De olika arbetsgrupperna skall utse en representant som skall ha kontakten med arkitekten.

Inbjudan till samråd skickades under sommaren ut till ca 500 hushåll.

Endast 19 svar inkommit varav en del med negativt innehåll.

Det framkom viss oro med anledning av det svaga resultatet av och att kanske inte församlingsbor var tillräckligt informerade.

Eftersom breven sändes ut under sommaren kan det vara en anledning till att inte fler svar inkom.

Dessutom påpekades att det som regel är de som har en negativ åsikt som hör av sig.

Göran Hansson och Palle Åkerström menade att information har getts vid ett flertal tillfällen, Kyrkporten har en artikel om kyrkbygget samt har en informationsbroschyr lagts ut i samtliga kyrkor.

Anders Roos påminde om att byggkommittén fått i uppdrag av Kyrkorådet att ta fram handlingar för en byggnation.

På frågan om finansiering svarade Bo Wetterström att medel i stort sett redan finns från den tidigare tänkta utbyggnaden av S:t Erik

Göran Hansson påminde om löftet om en skyndsam utredning av renoveringsbehovet av S:t Eriks kyrka. Församlingen har i detta ärende avsikten att ansöka om kyrkoantikvariskt bidrag och då får inte arbetet vara påbörjat innan bidrag beviljats.

Kristofer Runow ansåg att församlingen skulle ansöka om utökat byggrätt för en större entrè. Frågan kom också upp om att köpa marken i stället för att arrendera.

Diskussioner fördes beträffande upphandlingsförfarandet. Bo Wetterström tar kontakt med några tänkbara konsultföretag och återkommer.

Pälle Åkerström sammanfattade dagens sammanträde.

Byggkommittén beslutade

**att** uppdra åt Helena Tallius Myrman att fortsätta utveckla förslag till Centrumkyrka och även komma med förslag på andra entrélösningar samt att hon samtidigt för diskussion byggnadsnämnden.

**att** förskjuta processen för att arbetsgrupperna skall hinna få med sina synpunkter till arkitekten.

**att** ansöka om utökat byggrätt samt

**att** uppdra till Bo Wetterström att kontakta kommunen beträffande utgiften för ett eventuellt köp av marken.

**Nästa möte med Byggkommittén äger rum den 19 september kl. 16.00 i Församlingshuset.**

Pär Åkerström  
Ordförande

Lisbeth Ell  
sekreterare