

**Bygghörsnittén**

Sammanträdesdatum 2009-08-11

Sida 1

Plats och tid: Sollentuna församlingshus tisdagen den 11 augusti 2009 kl 16.00–17.30

Beslutande: Pär Åkerström, ordförande  
Marie Hård  
Kristofer Runow

Närvarande ersättare:


Närvarande tjänstemän Bo Wetterström, ekonomichef  
Lena Bernell, enhetschef för Livscentrum  
Mikael Kiesbye, informatör (ersättare för Iréne Bond)

Övriga närvarande: Leif Gunnahr, projektledare WSP management

Utsedd att justera: Pär Åkerström

Underskrifter

Sekreterare:



Mikael Kiesbye

Ordförande:

Pär Åkerström

**BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på församlingens anslagstavla.

Organ:

**Bygghörsnittén**

Sammanträdesdatum: 2009-08-11


Datum för  
anslagets uppsättande: 2009-08-12

Datum för  
anslags nedtagande: 2008-09-02

Förvaringsplats  
för protokollet:

Administrativa enheten, Församlingshuset, Sköldvägen 10 Sollentuna

Underskrift:



Mikael Kiesbye

## Bygghittén § 1

Ordföranden förklarade syftet med detta sammanträde. Tekniska nämnden har att ta ställning till de operativa frågorna inom fastställd budget men eftersom det förelåg ett förslag till utökad budgetram för projektet vore det lämpligt med orientering och eventuellt yttrande också från bygghittén innan ärendet föreläggs kyrkofullmäktige.

## Bygghittén § 2

### Anbud för Turebergskyrkan och vidhängande lokaler

Bo Wetterström och Leif Gunnahr informerade om de anbud som kommit in för bygget av Turebergskyrkan. Åtta anbudsförfrågningar gick ut, sex svarade. Anbuderna gäller bygget av kyrkobyggnaden, entréplan, källarplan och plan två i flygeln samt länken till församlingshuset. Bo Wetterström har varit i kontakt med den anbudslämnare som lämnat lägsta budet och som pressat priset ytterligare. Enligt dennes anbud innebär det att kostnaden för att färdigställa projektet blir 19,8 miljoner. Totalkostnad för bygget beräknas då bli 39,4 miljoner. Detta medföljer att det behövs ytterligare 7,4 miljoner för att fullfölja bygget av Turebergskyrkan.

Bo Wetterström har skrivit på ett Partneringavtal med aktuell anbudslämnare för att binda priset i väntan på beslut i TN och Kyrkofullmäktiges om ytterligare pengar för att färdigställa bygget.

En diskussion följde där bland annat arbetsmiljö och tillgänglighet i kyrkan och flygeln togs upp. Bland annat måste sophantering lösas. I anbudet som lämnats tillgodoses dessa behov. Det är också av betydelse att källarplan och våning två i flygeln iordningställs på ett sätt att verksamhet kan bedrivas där. I det lämnade anbudet ingår även detta. Slutligen konstaterades att även länken mellan flygeln och församlingshuset ingår i anbudet vilket blir billigare än att bygga denna vid ett senare tillfälle.

### Bygghittén beslöt

att ställa sig bakom TN om de beslutar att föreslå kyrkofullmäktige utöka budgetramen med 7,4 miljoner och anta det förevisade anbudet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

**Byggnadskommittén § 4**

**Information till TN och Kyrkofullmäktige**

Diskussion om ärendet inför TN och Kyrkofullmäktige.

**Byggnadskommittén beslöt**

att Bo Wetterström tar fram underlag till Kyrkofullmäktige.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

### Bygghörsuttén § 3

#### Bygghörsutténs fortsatta arbete

En diskussion fördes om Bygghörsutténs funktion och roll i och med att kyrkbygget kommer igång. Ska Bygghörsuttén läggas ner eller läggas på is för att kunna tas upp vid behov? Vidare bör också frågan om styrgruppens roll framgent klarläggas.

#### Bygghörsuttén beslöt

att frågan om Bygghörsuttén och styrgrupp tas upp på nästa Kyrkorådsmöte.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande: