

Plats och tid: Församlingshuset tisdagen den 6 maj 2008 kl 17.30-19.15

Beslutande: Pär Åkerström ordförande  
Per Olsson  
Wolfgang Richter  
Helena Tevérus  
Anders Roos (ej närvarande)  
Kristofer Runow  
Marie Hård  
Roland Grip (avsagt sig uppdraget, ersättare ej utsedd)



Närvarande ersättare:

Närvarande tjänstemän Lena Bernell, enhetschef Livscentrum  
Irène Bond, informatör  
Göran Hansson, sekreterare

Övriga närvarande:

Utsedd att justera: Ordföranden

Justeringens plats och tid: Församlingshuset 080508

Underskrifter Sekreterare: ..... Protokollförare ..... Paragrafer: **14 – 15**  
Göran Hansson  
Ordförande: .....  
Pär Åkerström

### BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på församlingens anslagstavla.

Organ:

**Bygghälskommittén för kyrka i Sollentuna centrum**

Sammanträdesdatum: 2008-05-06

Datum för anslaget uppsättande: 2008-05-09 Datum för anslags nedtagande: 2008-06-02

Förvaringsplats för protokollet: Församlingshuset, Sköldvägen 10, Sollentuna

Underskrift: .....  
Göran Hansson

## Byggnadskommitté § 14

### Kalkyl

I ärendet förelåg kalkyl programskede för kyrkan, flygeln, trapphuset och helheten.

Ordföranden inledde med att påpeka att förelagd kalkyl kräver en konsekvensanalys för ekonomin och verksamheten innan beslut om kyrka och vidhängande renovering beslutas. Detta för att kalkylen kraftigt avviker från givna förutsättningar.

Bo Wetterström redogjorde för kalkylen och de ekonomiska konsekvenserna i korta drag. BW påminde även om att arkitekten så sent som på januari sammanträdet förklarat att vi i stort sett låg inom ramen för budget.

Byggnadskommittén diskuterade ingående kalkylen och dess konsekvenser för ekonomin, verksamheten och möjligheten att dela upp projektet i olika etapper. Kommittén var enig om att föreliggande kalkyl inte är försvarbar som helhet. Vidare rådde enighet om att själva kyrkan är prioriterad och viktig att bygga.

Per Olsson och Lena Bernell påtalade att det är av yttersta vikt att kyrkan hålls samman med verksamhetslokalerna för att grundtanken ur verksamhetssynpunkt inte skall gå förlorad.

Ordföranden föreslog att styrgruppen ges i uppdrag att revidera nuvarande lokalprogram för att minska de kalkylerade kostnaderna och att föra samtal med arkitekten för att få en förklaring på de ökade kostnaderna.

### Byggnadskommitténs beslut

att uppdra åt styrgruppen att revidera nuvarande lokalprogram för att minska kostnaderna utan allt för stora avsteg från prioriterade funktioner

att uppdra åt styrgruppen att kontakta arkitekten för att få en förklaring på de ökade kostnaderna och begära ny ritning enligt nytt program

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:


Byggnadskommitté § 15

Nästa sammanträde

Byggnadskommittén beslöt

att nästa sammanträde blir onsdag 21 maj kl. 08:00.

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande: